



План устранения нарушений обязательных требований пожарной безопасности по
предписанию от 16.02.2024 № 2401/007-78/5-П/ЧП

№ п/п	Вид нарушения	Мероприятие по его устранению	Срок исполнения	Ответственный за исправления
1.	Наружная пожарная лестница (серого цвета), расположенная на крыше здания находится в неисправном состоянии	Будет произведен ремонт в рамках закупки «Ремонта, монтажа, испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений кровли»	01.09.2024	Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и охраны труда Коваль И.Г. Специалист по безопасности Исаев Д.В. Заведующая хозяйством Башкова Н. В.
2.	Ширина эвакуационных выходов в свету на 4-м, 3-м, 2-м этаже (ведущих в лестничные клетки) мене 1,2 м. (при числе эвакуирующихся через данные выходы более 50 человек) (по факту – 0,8 м.) (п.4.2.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 №194)	Будет произведена замена дверей в рамках проведения ремонтных работ.	01.09.2024	Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и охраны труда Коваль И.Г. Специалист по безопасности Исаев Д.В. Заведующая хозяйством Башкова Н. В.
3.	Выходы с 4-го, 3-го, 2-го этажей здания на лестничные клетки не оборудованы уплотнениями в притворах (п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 №194)	Будет произведена замена дверей в рамках проведения ремонтных работ.	01.09.2024	Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и охраны труда Коваль И.Г. Специалист по безопасности Исаев Д.В. Заведующая хозяйством Башкова Н. В.
4.	Ширина горизонтальных участков путей эвакуации на 2-м этаже по которым могут эвакуироваться более 50 человек менее 1,2 м. с	Будет расширен горизонтальный путь эвакуации в рамках проведения ремонтных работ	01.09.2024	Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и охраны труда

	учетом одностороннего расположения дверей (п.4.3.3, п.4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 №194)			Коваль И.Г. Специалист по безопасности Исаев Д.В Заведующая хозяйством Башкова Н. В.
5.	Дверь (кабинет №21, 2-ой этаж) эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания (п.4.2.2 4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 №194)	Будет произведена замена двери в рамках проведения ремонтных работ.	01.09.2024	Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и охраны труда Коваль И.Г. Специалист по безопасности Исаев Д.В Заведующая хозяйством Башкова Н. В.
6.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) из спортивного зала не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п.4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 №194)	Будет произведен монтаж горизонтальной входной площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери в рамках проведения ремонтных работ.	01.09.2024	Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и охраны труда Коваль И.Г. Специалист по безопасности Исаев Д.В Заведующая хозяйством Башкова Н. В.
7.	В полу на путях эвакуации допущен перепад высот менее 0,45 м. (по факту – 0,14 м.) (Переходная зона из помещения актового зала в закулисные помещения) (п.4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 №194)	Будет устранено в рамках проведения ремонтных работ.	01.09.2024	Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и охраны труда Коваль И.Г. Специалист по безопасности Исаев Д.В Заведующая хозяйством Башкова Н. В.
8.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) (за кулисы актового зала) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (п.4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	Будет произведен монтаж горизонтальной входной площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери в рамках проведения ремонтных работ.	01.09.2024	Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и охраны труда Коваль И.Г. Специалист по безопасности Исаев Д.В

	Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 №194)			Заведующая хозяйством Башкова Н. В.
9.	Помещение мастерская на 1-м этаже здания не выделена противопожарной перегородкой 1-го типа (стена, разделяющая актовый зал и помещение «мастерской») (п.5.6.4 СП 4.13130.2013.2020 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» утвержденного приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	Будет устранено в рамках проведения ремонтных работ.	01.09.2024	Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и охраны труда Коваль И.Г. Специалист по безопасности Исаев Д.В Заведующая хозяйством Башкова Н. В.
10.	В помещении «мастерская» на 1-м этаже не заделано технологическое отверстие негорючими материалами в месте пересечения противопожарных преград (над входной дверью)	Будет устранено в рамках проведения ремонтных работ.	01.09.2024	Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и охраны труда Коваль И.Г. Специалист по безопасности Исаев Д.В Заведующая хозяйством Башкова Н. В.
11.	В коридоре 2-го длиной более 15 м. без естественного проветривания не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции (п.7.2 СП 7.13.30.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» утвержденного приказом МЧС России от 21.02.2013 №116	Будет произведен расчет индивидуальных пожарных рисков.	01.09.2024	Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и охраны труда Коваль И.Г. Специалист по безопасности Исаев Д.В Заведующая хозяйством Башкова Н. В.
12.	В помещении «серверная» на 1-м этаже не заделано технологическое отверстие негорючими материалами в месте пересечения противопожарных преград	Будет устранено в рамках проведения ремонтных работ.	01.09.2024	Начальник отдела безопасности, гражданской обороны и охраны труда Коваль И.Г. Специалист по безопасности Исаев Д.В Заведующая хозяйством Башкова Н. В.
13.	Эвакуационные выходы из подвального этажа через	Будет произведена установка	01.09.2024	Начальник отдела безопасности,

<p>общие лестничные клетки не имеют обособленного выхода наружу, отделенного от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. При этом смежные площадки и марши, разделяющие разные объемы лестничной клетки, должны иметь предел огнестойкости в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, в том числе по признакам Е и И. (п.4.2.2 СП 1.13.130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденного приказом МЧС России от 19.03.2020 №194)</p>	<p>противопожарных дверей в рамках проведения ремонтных работ.</p>		<p>гражданской обороны и охраны труда Коваль И.Г. Специалист по безопасности Исаев Д.В Заведующая хозяйством Башкова Н. В.</p>
--	--	--	--

Заместитель директора по АХД и безопасности

В.А. Юрченко

Специалист по безопасности

Д.В. Исаев